

编号:

工程项目	桥梁工程
工程地点及桩号	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩
具体部位	成桩检查
检验内容	混凝土强度、桩位、孔深、孔径、钻孔倾斜度、沉淀厚度、桩身完整性
要求到现场检验时间：2024年06月07日	
承包人递交日期、时间和签字：2024年06月07日	
监理员收件日期、时间和签字：2024年06月07日	
质量证明附件： ZJ814钻孔灌注桩质量检验表 JL102混凝土浇筑施工记录表 JL117钻孔桩成桩检验记录表 JL814钻孔灌注桩检验记录表 JL8147水下混凝土灌注施工原始记录表 CL10平面位置检测记录表 CL08水准测量记录表	
监理员意见： 符合设计及规范要求 签字：2024年06月07日	
专业监理工程师意见： 符合设计及规范要求 签字：2024年06月07日	
承包人收到日期： 签字：2024年06月07日	

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包
钻孔灌注桩质量检验表

渝路22 ZJ814

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

基本要求			1、成孔后清孔，并测量孔径、孔深、孔位和沉淀厚度，确认满足设计要求并符合设计规定后，方可灌注水下混凝土。2、水下混凝土连续灌注，灌注时钢筋笼无上浮。3、嵌入承台的锚固钢筋长度无小于设计要求的锚固长度。													
工程名称			K2+074.0芋河沟大桥右线					施工日期			2024年04月11日					
工程部位			K2+074.0芋河沟大桥右线0-1#钻孔灌注桩成桩检查					检验日期			2024年06月07日					
项次	检查项目		设计值	规定值或允许偏差	检查方法和频率	检验结果										合格率(%)
1△	混凝土强度(MPa)		C30	在合格标准内	按附录D检查	38.7	41.4	41.0								100.0
2	桩位(mm)	群桩		≤100	全站仪：每桩测中心坐标	26										100.0
		排架桩		≤50												
3△	孔深(m)		17.522	≥设计值	测绳：每桩测量	17.70										100.0
4	孔径(mm)		1300	≥设计值	探孔器或超声波波成孔检测仪：每桩测量	1340										100.0
5	钻孔倾斜度(mm)			≤1%S，且≤500	钻杆垂线法或超声法波成孔检测仪：每桩测量	53										100.0
6	沉淀厚度(mm)		≤150	满足设计要求	沉淀盒或测渣仪：每桩检查	80										100.0
7△	桩身完整性			每桩均满足设计要求；设计未要求时，每桩不低于II类	满足设计要求；设计未要求时，采用低应变反射波法或声波透射法；每桩检测	I类										100.0
外观质量	1、凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土。2、外露混凝土表面不存在本标准附录P所列限制缺陷。															
检查意见：				检查意见：						检查意见：						
符合设计及规范要求				符合设计及规范要求						符合设计及规范要求						
质检工程师：2024年06月07日				监理员：2024年06月07日						专业监理工程师：2024年06月07日						

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗
段改线工程）EPC 总承包
混凝土浇筑施工记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线				施工日期	2024年04月11日			
施工部位	0-1#桩基				检验日期	2024年04月11日			
设计强度（Mpa）	C30				水泥品种及强度等级	普通硅酸盐水泥P. 042. 5R			
拌和方式	强制性拌合				运输方式	混凝土罐车运输			
浇筑起止时间	10:10-11: 10				施工气温	25℃			
设计水灰比	0.55				坍落度控制范围（mm）	180-220			
配合比	每立方米混凝土材料用量（kg）								
	水泥	碎（卵）石			砂	水	外掺（料）剂		
		5-10mm	10-20mm				粉煤灰	减水剂	/
施工配合比	303	306			817	148	62		/
实测坍落度（mm）	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
	205	205	205	200	200	200			/
现场制取试件	YPDZ24TYH0525								
备 注	正常施工								
检验结论： 符合设计及规范要求									

记录：

监理员：

2024年04月11日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗
段改线工程）EPC 总承包
钻孔桩成桩检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1
 监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线		墩台及桩位号	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩
设计桩顶高程(m)	382.033		实测桩顶高程(m)	382.234
桩心坐标	设计值(m)	实测值(m)	差值△(mm)	实测桩位偏差(mm)
X	3290456.309	3290456.330	21	26
Y	570564.748	570564.764	16	
桩头凿除高度(cm)	55.3			
接桩长度	/			
凿桩后混凝土质量情况	凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土			
缺陷及缺陷处理情况	无缺陷			
备注：				
检验结论：				
符合设计及规范要求				

记录: 监理员: 2024年06月07日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻孔灌注桩检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

工程名称		K2+074.0芋河沟大桥右线						施工日期		2024年04月11日			
桩号及部位		K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩						检验日期		2024年06月07日			
桩基类型		摩擦桩 ☒ 支承桩 ☐ / 排架桩 ☐ 群桩 ☒											
桩基编号	桩位	孔深			孔径			钻孔倾斜度	沉淀厚度			桩身完整性	
	偏差 (mm)	设计 (m)	实测 (m)	偏差 (mm)	设计 (cm)	实测 (cm)	偏差 (mm)	偏差 (mm)	设计 (cm)	实测 (cm)	偏差 (mm)		
0-1	26	17.522	17.700	178	130	134	40	53	15	8	-70	I 类	
外观质量	1、凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土 2、外露混凝土表面无存在本标准附录P所列限制缺陷												
检验结论：													
符合设计及规范要求													

记录：

监理员：

2024年06月07日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻孔灌注桩检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司

合同段: ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编号:

工程名称		K2+074.0芋河沟大桥右线						施工日期		2024年04月11日			
桩号及部位		K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩						检验日期		2024年06月07日			
桩基类型		摩擦桩 ☒ 支承桩 ☐ / 排架桩 ☐ 群桩 ☒											
桩基编号	桩位	孔深			孔径			钻孔倾斜度	沉淀厚度			桩身完整性	
	偏差 (mm)	设计 (m)	实测 (m)	偏差 (mm)	设计 (cm)	实测 (cm)	偏差 (mm)	偏差 (mm)	设计 (cm)	实测 (cm)	偏差 (mm)		
外观质量	1、凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土 2、外露混凝土表面无存在本标准附录P所列限制缺陷												
检验结论：													
符合设计及规范要求													

记录:

监理员:

2024年06月07日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

水下混凝土灌注施工原始记录表

承包单位： 中国五冶集团有限公司
监理单位： 北京建大京精大房工程管理有限公司

合同段： ZB1
编 号：

桥梁名称及桩号		芋禾沟大桥右幅 0-1#桩基				桩位编号		0-1#			
清孔后灌注前孔底高程（m）		366.355		灌注前沉淀层厚度（cm）		8		灌注前泥浆比重（g/cm³）		1.05	
钢筋骨架底面高程（m）		366.597		钻孔倾斜度（mm）		53		设计砼用量(m³)		21.62	
桩顶设计高程（m）		382.033		护筒顶面高程（m）		384.059		桩顶超灌高度(m)		0.754	
检查时间	检查孔深（m）	实灌砼数量						导管拆除数量			
		坍落度（mm）	单盘灌注砼数量(m³)	累计灌注砼数量（m³）	灌注砼实测顶面高程（m）	灌注砼理论顶面高程（m）	节数	长度（m）			
10:17	15.088	205	3.6	3.6	368.967	369.065					
10:25	12.026	205	4.2	7.8	372.029	372.137	1	3			
10:32	8.94	205	4.2	12.0	375.115	375.199	1	3			
10:40	6.03	200	4	16.0	378.025	378.135	1	3			
10:48	3.103	200	4	20.0	380.952	381.045	1	3			
10:54	1.268	200	2.5	22.5	382.787	382.926	1	3			
备注：											

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

平面位置检测记录表

施工单位：中国五冶集团有限公司

合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线				日 期	2024年06月07日		
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩				天 气	小雨		
测站点	坐标（m）		后视点	坐标（m）				
	X	Y		X	Y			
X5	3290518.343	570339.799	X4	3290494.134	570501.611			
桩号及点位	设计坐标（m）		实测坐标（m）		差值（mm）		偏位（mm）	
	X	Y	X	Y	△X	△Y	$\sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$	
K1+893.950 2.588	3290456.309	570564.748	3290456.330	570564.764	21	16	26	
测量方法及示意图：								
检查意见：								
符合设计及规范要求								

合同段: ZB1

编号:

测量: 记录: 复核: 测量专监: 日期: 2024年06月07日



1780495876452550896

硬化后水泥混凝土性能试验检测报告

JB010502

检测单位名称: 四川晨升工程检测有限公司宝顶山-北山快速通道工程
(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程)工地试验室

报告编号:

BGDZ24TYH0525

工程名称	宝顶山-北山快速通道工程(大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程)				
施工单位	中国五冶集团有限公司		样品编号	YPDZ24TYH0525	
工程部位/用途	芋禾沟大桥右幅0-1#桩基		样品名称	混凝土试件	
检测依据	JTG 3420-2020		判定依据	设计文件	
样品描述	试件完整、无缺棱掉角、无蜂窝麻面		检测日期	2024年05月09日	
试样数量	3组		代表数量	---	
主要仪器设备及编号	电液式压力试验机CSDZ(LX)-005、游标卡尺CSDZ(LX)-012		强度等级	C30水下	
混凝土种类	水泥混凝土		规格尺寸(mm)	150*150*150	
搅拌方式	机械搅拌		养护条件	标准养护	
试样编号	检测项目	成型日期	龄期(d)	技术要求(MPa)	检测结果(MPa)
YPDZ24TYH0525-1	立方体抗压强度	2024年04月11日	28	≥30	38.7
YPDZ24TYH0525-2	立方体抗压强度	2024年04月11日	28	≥30	41.4
YPDZ24TYH0525-3	立方体抗压强度	2024年04月11日	28	≥30	41.0
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
检测结论	经检测,依据JTG 3420-2020《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》,该混凝土试件28d立方体抗压强度值达到设计文件的强度等级要求。				
备注	---				

检测: 彭海

审核: 王佩

批准: 尹

监理工程师: 贺

日期: 2024年05月09日(专用章)

