

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

渝路22
PD814

分项工程质量检验评定表

分项工程名称：0#桥台钻孔灌注桩 工程部位：（桩号、墩台号、孔号） K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩 所属建设项目(合同段)：ZB1

所属分部工程名称：0#桥台基础及下部构造 所属单位工程：K2+074.0芋河沟大桥右线 施工单位：中国五冶集团有限公司 分项工程编号：

基本要求				1、成孔后清孔，并测量孔径、孔深、孔位和沉淀厚度，确认满足设计要求并符合设计规定后，灌注水下混凝土。2、水下混凝土连续灌注，灌注时钢筋笼无上浮。3、嵌入承台的锚固钢筋长度不小于设计要求的锚固长度													
实测项目	项次	检查项目		规定值或允许偏差	实测值或实测偏差值										质量评定		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值、代表值	合格率(%)	合格判定
	1△	混凝土强度（Mpa）		在合格标准内	38.7	41.4	41									100	合格
	2	桩位（mm）	群桩	≤100	26											100.0	合格
			排架桩	允许	≤50												
				极值	≤100												
	3△	孔深（m）		≥设计值	17.7											100	合格
	4	孔径（mm）		≥设计值	1340											100	合格
	5	钻孔倾斜度（mm）		≤1%S，且≤500	53											100	合格
	6	沉淀厚度（mm）		满足设计要求	80											100	合格
7△	桩身完整性		满足设计要求；设计未要求时，每桩不低于II类	I类											100	合格	
外观质量				1、凿除桩头预留混凝土后，桩顶无残余的松散混凝土。2、外露混凝土表面不存在本标准附录P所列限制缺陷。							质量保证资料			资料真实、齐全			
工程质量等级评定				合格													

检验负责人:何强

检测:杨海明

记录:何强

复核:万真

日期：2024年06月07日