

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

渝路22
PD805

分项工程质量检验评定表

分项工程名称：0#桥台钻孔灌注桩

工程部位：(桩号、墩台号、孔号) K2+074.0 芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩

所属建设项目（合同段）： ZB1

所属分部工程名称：0#桥台基础及下部构造

所属单位工程： K2+074.0 芋河沟大桥右线

施工单位： 中国五冶集团有限公司

分项工程编号：

基本要求			1、钢筋安装保证设计要求的钢筋根数。2. 钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋没有两个接头。3、钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定。4、受力钢筋表面没有裂纹及其他损伤。5、钢筋的保护层垫块分布均匀，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定。6、钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋没有出现移位。													
实测项目	项次	检查项目	规定值或允许偏差	实测值或实测偏差值										质量评定		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值、代表值	合格率(%)	合格判定
	1	主筋间距（mm）	±10	9	5	-5	-7	-10	5	-7	5	8	0		100	合格
	2	箍筋或螺旋筋间距（mm）	±20	-2	-1	17	-5	-3	-13	14	20	-1	10		100	合格
	3	钢筋骨架外径或厚、宽（mm）	±10	-1	-7	2	5								100	合格
	4	钢筋骨架长度（mm）	±100	51											100	合格
	5	钢筋骨架底端高程（mm）	±50	-36											100	合格
6△	保护层厚度（mm）	+20，-10	11	-9	4	-8	-1	10	2	-5	0	19		100	合格	
外观质量		1. 钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不松脱和开焊。2. 焊接接头、连接套筒不出现裂纹。								质量保证资料				资料真实、齐全		
工程质量等级评定		合格														

检验负责人: 何强

检验: 何强

记录: 何强

复核: 何强

日期: 2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

质量检验评定表（附表）

分项工程名称：0#桥台钻孔灌注桩

工程部位
(桩号、墩台号、孔号)：K2+074.0芋河沟大桥右线0#
桥台0-1#钻孔灌注桩

所属建设项目（合同段）：ZB1

所属分部工程名称：0#桥台基础及下部构造

所属单位工程：K2+074.0芋河沟大桥右线

施工单位：中国五冶集团有限公司

检查项目	检验结果														
主筋间距	-10	6	-3	2	6	-9	-3	-1	-3	8	-3	8	3	3	-2
	-8	0	0	6	-1	7	9	-10	-8	8	7	-5	3	5	-2
	-10	-10	6	-1	6	0	9	-8	-3	-10	-9	8	3	-2	-9
	-2	-1	4	-4	-1	9	-4	7	-5	-6	-8	-6	8	9	7
	5	-10													
箍筋或螺旋筋间距	11	-15	-14	-1	-19	-14	-18	13	4	6					
保护层厚度	-2	-5	-5	9	-6	20	8	15	1	8	-7	17	-2	2	9
	-9	-5	-6	18	20	3	0								

检验负责人：何强

检测：阳海鹏

记录：张留

复核：万真

2024年04月10日