


编号:

工程项目	桥梁工程
工程地点及桩号	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩
具体部位	钢筋加工及安装
检验内容	主筋间距、箍筋或螺旋筋间距、钢筋骨架外径或厚宽、钢筋骨架长度、钢筋骨架底端高程、保护层厚度
要求到现场检验时间：2024年04月10日	
承包人递交日期、时间和签字：2024年04月10日 	
监理员收件日期、时间和签字：2024年04月10日 	
质量证明附件： ZJ805钻（孔）灌注桩、地下连续墙钢筋安装质量检验表 质量检验表（附表） JL8144钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表 CL08水准测量记录表	
监理员意见： 符合设计及规范要求 签字：  2024年04月10日	
专业监理工程师意见： 符合设计及规范要求 签字：  2024年04月10日	
承包人收到日期： 签字：  2024年04月10日	

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装质量检验表

渝路22 ZJ805

承包单位：中国五冶集团有限公司
监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司

合同段： ZB1
编 号：

基本要求		1、钢筋安装保证设计要求的钢筋根数。2. 钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋不得有两个接头。3、钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定。4、受力钢筋表面不得有裂纹和其他损伤。5、钢筋的保护层垫块分布均匀，数量及材料性能能满足设计要求和有关技术规范的规定。6、钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋不得出现移位。														
工程名称		K2+074.0芋河沟大桥右线					施工日期			2024年04月10日						
工程部位		K2+074.0芋河沟大桥右线0-1#钻孔灌注桩钢筋加工及安装					检验日期			2024年04月10日						
项次	检查项目	设计值	规定值或允许偏差	检查方法和频率	检验结果										合格率（%）	
1	主筋间距（mm）	148/296	±10	尺量：每段测2个断面	9	5	-5	-7	-10	5	-7	5	8	0	100.0	
2	箍筋或螺旋筋间距（mm）	100/200	±20	尺量：每段测10个间距	-2	-1	17	-5	-3	-13	14	20	-1	10	100	
3	钢筋骨架外径或厚、宽（mm）	1170	±10	尺量：每段测2个断面	-1	-7	2	5							100.0	
4	钢筋骨架长度（mm）	16741	±100	尺量：每个骨架测2处	51										100.0	
5	钢筋骨架底端高程（mm）	366633	±50	水准仪：测顶端高程，用骨架长度计算	-36										100.0	
6△	保护层厚度（mm）	60	+ 20， - 10	尺量：测每段钢筋骨架外侧定位块处	11	-9	4	-8	-1	10	2	-5	0	19	100.0	
外观质量	1. 钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不松脱和开焊。2. 焊接接头、连接套筒不出现裂纹。															
检查意见：			检查意见：				检查意见：									
符合设计及规范要求			符合设计及规范要求				符合设计及规范要求									
质检工程师：何强 2024年04月10日			监理员：夏科 2024年04月10日				专业监理工程师：王辉 2024年04月10日									

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

质量检验表（附表）

承包单位： 中国五冶集团有限公司

合同段： ZB1

监理单位： 北京建大京精大房工程管理有限公司

编 号：

检查项目	设计值	检验结果														
主筋间距	148/296	-10	6	-3	2	6	-9	-3	-1	-3	8	-3	8	3	3	-2
	148/296	-8	0	0	6	-1	7	9	-10	-8	8	7	-5	3	5	-2
	148/296	-10	-10	6	-1	6	0	9	-8	-3	-10	-9	8	3	-2	-9
	148/296	-2	-1	4	-4	-1	9	-4	7	-5	-6	-8	-6	8	9	7
	148/296	5	-10													
箍筋或螺旋筋间距	100/200	11	-15	-14	-1	-19	-14	-18	13	4	6					
保护层厚度	60	-2	-5	-5	9	-6	20	8	15	1	8	-7	17	-2	2	9
	60	-9	-5	-6	18	20	3	0								

质检工程师：何强

监理员：夏科

专业监理工程师：王辉

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	实测（cm）	15.7	15.3	14.3	14.1	13.8	15.3	14.1	15.3	15.6	14.8
	偏差（mm）	9	5	-5	-7	-10	5	-7	5	8	0
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	实测（cm）	9.8	9.9	11.7	9.5	9.7	8.7	11.4	12	9.9	11
	偏差（mm）	-2	-1	17	-5	-3	-13	14	20	-1	10
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）	117	117	117	117						
	实测（cm）	116.9	116.3	117.2	117.5						
	偏差（mm）	-1	-7	2	5						
钢筋骨架长度	设计（cm）	1674.1									
	实测（cm）	1679.2									
	偏差（mm）	51									
钢筋骨架底端高程	设计（m）	366.633									
	实测（m）	366.597									
	偏差（mm）	-36									
保护层厚度	设计（cm）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	实测（cm）	7.1	5.1	6.4	5.2	5.9	7	6.2	5.5	6	7.9
	偏差（mm）	11	-9	4	-8	-1	10	2	-5	0	19
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论：											
符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	实测（cm）	13.8	15.4	14.5	15.0	15.4	13.9	14.5	14.7	14.5	15.6
	偏差（mm）	-10	6	-3	2	6	-9	-3	-1	-3	8
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	实测（cm）	21.1	18.5	18.6	19.9	18.1	18.6	18.2	21.3	20.4	20.6
	偏差（mm）	11	-15	-14	-1	-19	-14	-18	13	4	6
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	实测（cm）	5.8	5.5	5.5	6.9	5.4	8.0	6.8	7.5	6.1	6.8
	偏差（mm）	-2	-5	-5	9	-6	20	8	15	1	8
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论：											
符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	实测（cm）	14.5	15.6	15.1	15.1	14.6	14.0	14.8	14.8	15.4	14.7
	偏差（mm）	-3	8	3	3	-2	-8	0	0	6	-1
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	实测（cm）	5.3	7.7	5.8	6.2	6.9	5.1	5.5	5.4	7.8	8.0
	偏差（mm）	-7	17	-2	2	9	-9	-5	-6	18	20
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	实测（cm）	15.5	15.7	13.8	14.0	15.6	15.5	14.3	15.1	15.3	14.6
	偏差（mm）	7	9	-10	-8	8	7	-5	3	5	-2
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）	6	6								
	实测（cm）	6.3	6.0								
	偏差（mm）	3	0								
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	29.6	29.6
	实测（cm）	13.8	13.8	15.4	14.7	15.4	14.8	15.7	14.0	29.3	28.6
	偏差（mm）	-10	-10	6	-1	6	0	9	-8	-3	-10
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
	实测（cm）	28.7	30.4	29.9	29.4	28.7	29.4	29.5	30.0	29.2	29.5
	偏差（mm）	-9	8	3	-2	-9	-2	-1	4	-4	-1
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期		2024年04月10日					
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期		2024年04月10日					
主筋间距	设计（cm）	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
	实测（cm）	30.5	29.2	30.3	29.1	29.0	28.8	29.0	30.4	30.5	30.3
	偏差（mm）	9	-4	7	-5	-6	-8	-6	8	9	7
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道 S302 宝顶至龙岗段改线工程）EPC 总承包

钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装检验记录表

承包单位：中国五冶集团有限公司 合同段：ZB1

监理单位：北京建大京精大房工程管理有限公司 编 号：

工程名称	K2+074.0芋河沟大桥右线			施工日期	2024年04月10日						
桩号及部位	K2+074.0芋河沟大桥右线0#桥台0-1#钻孔灌注桩			检验日期	2024年04月10日						
主筋间距	设计（cm）	29.6	29.6								
	实测（cm）	30.1	28.6								
	偏差（mm）	5	-10								
箍筋、螺旋筋间距	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架外径或厚、宽	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架长度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
钢筋骨架底端高程	设计（m）										
	实测（m）										
	偏差（mm）										
保护层厚度	设计（cm）										
	实测（cm）										
	偏差（mm）										
外观质量	钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，焊接钢筋骨架无松脱和开焊。焊接接头、连接套筒无裂纹。										
检验结论： 符合设计及规范要求											

记录：张安

监理员：夏科

2024年04月10日

编号:

日期： 2024年04月10日